

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 2019 год

**"Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики  
Республика Казахстан по Актобинской области от 24 марта 2016года №50 ОД "Об утверждении Инвестиционных программ по подаче воды по  
распределительным сетям и отводу сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" на 2016-2020 годы"  
приказ №114-ОД от 27.09.2017г (водоснабжения)  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,  
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)**

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта  
естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их  
исполнении

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капремонт водопроводных сетей и сооружений (от насосной станции 2 подъема по ул. Жанкожа Батыра до Химпласта)	км	1,53		32000		32000	0										
2	Капремонт водопроводных сетей и сооружений (здания административно-бытового корпуса-1 этажа ) (Уральский участок)	объект	1		6586		6586	0										
	<b>Итого</b>				38586,00	0	38586	0										

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" \_\_\_\_\_ Танимов А.К

Продолжение Приложения №  
4 к Правилам  
утверждения инвестиционных  
программ  
(проектов) субъекта  
естественной  
монополии, их  
корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугод ия), предшест вующего отчетном у периоду	план (год)	факт текущего года (полугод ия)	Оценка достижени я показател ей эффективн ости, надежност и и качества	Причины (обоснова ние) недостиже ния показател ей эффективн ости, надежност и и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1	3	1		

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	16,8	94	1		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0		

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К