

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2019 год

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта
естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении

**"Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики
Республика Казахстан по Актыбинской области "Об утверждении Инвестиционных программ по подаче воды по распределительным сетям
и отводу сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" на 2016-2020 годы" приказ №107-ОД от
13.06.2016г (водоотведение)**

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Приобретение насосно-силового оборудования КНС-3 (Уральский участок)	шт	1		297	297	297	297											
2	Приобретение дизель генератора марки ТСС ЭД-16-Т400-1РКМ11	шт	1		1364	1364	1364	1364											
	Итого				1661,00	1661	1661	1661											

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Танимов А.К

Продолжение Приложения №
4 к Правилам
утверждения инвестиционных
программ
(проектов) субъекта
естественной
монополии, их
корректировки,
а также проведения анализа
информации об их
исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугод ия), предшес твующего отчетном у периоду	план (год)	факт текущего года (полугод ия)	Оценка достижен ия показате лей эффектив ности, надежнос ти и качества	Причины (обоснова ние) недостижен ия показателе й эффективно сти, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0		

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0		

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К